

Installations communes de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada


Le point sur le projet

Réunion du conseil d'administration
de la Bibliothèque publique d'Ottawa

Mardi 11 décembre 2018

Plan du projet

Nous
sommes ici



Remarque : Les éléments en gris ont été effectués.

Tableau de bord du projet

	État d'avancement	Commentaires
État d'avancement global		Plans et objectifs respectés
Budget		Plans et objectifs respectés
Calendrier		Plans et objectifs respectés
Portée		Plans et objectifs respectés
Qualité		Plans et objectifs respectés

Légende :

Vert	Les plans et les objectifs sont en voie d'être respectés.
Jaune	Problèmes en suspens actuellement traités par le gestionnaire et l'équipe de projet.
Rouge	Problèmes majeurs en suspens. Nécessitent des mesures de correction qui ne peuvent être effectuées que par le gestionnaire ou l'équipe de projet. Les objectifs du projet ne seront pas atteints.

Conseil d'administration de la BPO – Étapes importantes du projet et mise à jour

Étape importante du projet	Échéancier prévu
Approbation de principe par la BPO et la Ville d'Ottawa des installations communes de la BPO et de la BAC	Janv. et févr. 2017
Approbation par la BPO et la Ville d'Ottawa de l'entente de gouvernance, de la stratégie de financement, de la recommandation relativement aux espaces de stationnement et de la disposition des biens du 191, rue Laurier et du 120, rue Metcalfe	Juin 2018
Attribution du contrat de conception	Décembre 2018
Finalisation du plan de mobilisation et de consultation sur le processus de conception	Janvier 2019
Mobilisation du public et concept du design	T1–T2 2019
Dévoilement du design	T4 2019
Préparation des documents relatifs aux travaux	T4 2019 à T2 2020
Attribution du contrat de construction	2021
Progrès des travaux (mises à jour périodiques)	2021–2024
Bâtiment en service (ouvert au public)	2024
Clôture du projet	2025

Mise à jour sur le projet – juin à décembre 2018

- La disposition du 191, rue Laurier et du 120, rue Metcalfe est terminée.
- Dévoilement de l'enseigne sur le site en juillet.
 - La nouvelle adresse est le 555, rue Albert (autrefois le 557, rue Wellington).
- Le gouvernement a confirmé l'autorisation du financement pour Bibliothèque et Archives Canada.
- L'entente de gouvernance a été signée par les 3 parties : la BPO, BAC et la Ville d'Ottawa.
- Le processus d'approvisionnement pour les services de conception est terminé.

Processus d'approvisionnement pour les services de conception

- Le processus d'approvisionnement pour les services de conception a suivi le processus à deux étapes : demande de qualification (DDQ) suivie d'une demande de proposition (DDP) pour les firmes retenues.
- 33 soumissions ont été reçues par l'entremise du processus de DDQ.
- 5 finalistes ont été invités à participer au processus de DDP. Le processus de DDP a pris fin à la mi-juillet, et le comité d'évaluation a examiné les propositions des firmes retenues pendant l'été et le début de l'automne.
- L'évaluation des DDP repose sur les soumissions écrites, les entrevues en personne et les propositions financières.
- Le promoteur choisi, Diamond Schmitt Architects et KWC Architects, a été recommandé par le comité d'évaluation avec l'appui du comité directeur exécutif en octobre. Le contrat est en cours de finalisation.

Annonces publiques

- L'annonce de la firme de conception retenue a été confirmée dans une note de service et un communiqué de presse le 15 novembre 2018.
- Un événement public officiel pour présenter officiellement la firme de conception aura lieu en décembre.

Prochaines étapes

- L'examen du programme fonctionnel par le groupe de planification des ressources est en cours et sera terminé à la fin de cette année.
- Demande de qualifications pour le Programme d'art public à publier.
- Le site Web du projet sera mis à jour pour refléter le partenariat entre la BPO et BAC pour les installations communes (hiver 2019).
- Une collaboration s'effectue avec l'équipe de conception pour finaliser le plan d'engagement et de consultation du public.
 - Les activités de conception et de mobilisation devraient commencer au T1 de 2019.
- La prochaine mise à jour au conseil d'administration de la BPO aura lieu au T1-2019.

Remerciements au conseil d'administration de la BPO

Merci pour votre vision et votre leadership.

Les nouvelles installations conjointes de la BPO
et de BAC seront votre héritage.